

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Mateřská škola Kamenný Újezd	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Misto	Kamenný Újezd
		IČ	DIČ
Objednatel	Obec Kamenný Újezd		
Projektant			
Zhotovitel	Pradast,spo. s r.o.	60826053	CZ60826053
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
		05.08.2013	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	175 371,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	1 979 487,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%
3	PSV	Dodávky	489 509,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Geodetické zaměření	0,00
4		Montáž	187 286,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.		2 831 653,00	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 2 831 653,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	2 831 653,00	594 647,00

Cena s DPH 3 426 300,00

E Přípočty a odpochy

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Mateřská škola Kamenný Újezd

Objekt:

Objednatel: Obec Kamenný Újezd

Zhotovitel: Pradast, spo. s r.o.

JKSO:

Datum: 5.8.2013

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	168 128,00	1 543 744,00	1 711 872,00	131,398	0,000
1	Zemní práce	14 233,00	43 245,00	57 478,00	0,000	0,000
2	Zakládání	95 271,00	8 970,00	104 241,00	119,071	0,000
4	Vodorovné konstrukce	8 869,00	7 066,00	15 935,00	10,398	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	43 678,00	123 521,00	167 199,00	1,922	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	6 077,00	30 993,00	37 070,00	0,007	0,000
99	Přesun hmot	0,00	10 249,00	10 249,00	0,000	0,000
A1	Modulová stavba	0,00	1 319 700,00	1 319 700,00	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	491 432,00	209 047,00	700 479,00	8,646	0,000
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	15 339,00	3 610,00	18 949,00	0,198	0,000
743	Elektromontáže - hrubá montáž	0,00	7 380,00	7 380,00	0,000	0,000
762	Konstrukce tesařské	57 928,00	23 622,00	81 550,00	3,322	0,000
763	Konstrukce suché výstavby	40 288,00	35 242,00	75 530,00	2,681	0,000
766	Konstrukce truhlářské	245 021,00	41 915,00	286 936,00	0,754	0,000
767	Konstrukce zámečnické	0,00	27 500,00	27 500,00	0,000	0,000
771	Podlahy z dlaždic	9 510,00	4 972,00	14 482,00	0,382	0,000
776	Podlahy povlakové	94 189,00	34 919,00	129 108,00	0,459	0,000
781	Dokončovací práce - obklady keramické	21 252,00	18 275,00	39 527,00	0,681	0,000
784	Dokončovací práce - malby a tapety	7 905,00	11 612,00	19 517,00	0,169	0,000
764	Konstrukce klempířské	5 320,00	6 216,00	11 536,00	0,044	0,000
0	Ostatní rozpočtové náklady - řemesla	0,00	407 766,00	407 766,00	0,000	0,000
001	Ostatní - samostatné přílohy řemesel	0,00	407 766,00	407 766,00	0,000	0,000
<u>Celkem</u>		<u>664 880,00</u>	<u>2 166 773,00</u>	<u>2 831 653,00</u>	<u>140,088</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Mateřská škola Kamenný Újezd

Objekt:

JKSO:

EČO:

Objednatel: Obec Kamenný Újezd

Zpracoval:

Zhotovitel: Pradast.spo. s r.o.

Datum: 5.8.2013

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV	Práce a dodávky HSV					1 711 872,00	131,398
1	Zemní práce					57 478,00	0,000
1	112101101	Kácení stromů	kus	2,000	450,00	900,00	0,000
2	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	2,000	260,00	520,00	0,000
3	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	51,000	15,90	811,00	0,000
4	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	19,230	121,00	2 327,00	0,000
5	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	19,230	11,00	212,00	0,000
6	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	41,720	288,00	12 015,00	0,000
7	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	41,720	81,60	3 404,00	0,000
8	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	60,950	159,00	9 691,00	0,000
9	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	609,500	12,80	7 802,00	0,000
10	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	60,950	84,00	5 120,00	0,000
11	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	60,950	8,58	523,00	0,000
12	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	109,710	129,00	14 153,00	0,000
2	Zakládání					104 241,00	119,071
13	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	41,720	1 900,00	79 268,00	102,351
14	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,150	24 000,00	3 600,00	0,159
15	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	1,730	1 900,00	3 287,00	4,244
16	279113124	Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15	m2	18,250	991,00	18 086,00	12,317
4	Vodorovné konstrukce					15 935,00	10,398
17	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	4,180	1 900,00	7 942,00	10,255
18	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	27,600	238,00	6 569,00	0,143
19	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	27,600	51,60	1 424,00	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					167 199,00	1,922
20	621271011	KZS Etics (lepící tmel, fasádní polystyren tl.30mm, vyrovnávací a armovací vrstva, základní nátěr, probarvená tenkovrstvá omítka, vč.lišt)	m2	94,000	856,00	80 464,00	0,901
21	621271021	KZS Etics (lepící tmel, fasádní polystyren tl.50mm, vyrovnávací a armovací vrstva, základní nátěr, probarvená tenkovrstvá omítka, vč.lišt)	m2	95,000	913,00	86 735,00	1,021
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					37 070,00	0,007
22	911000041	Hasicí přístroj - montáž	kus	2,000	398,00	796,00	0,000
23	449321130	přístroj hasicí ruční práškový	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	0,000
24	562890300	tabule orientační z plastu	kpl	1,020	500,00	510,00	0,000
25	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	205,000	48,70	9 984,00	0,000

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
26	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	205,000	1,22	250,00	0,000
27	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	205,000	29,50	6 048,00	0,000
28	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	569,700	15,10	8 602,00	0,000
29	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	164,440	54,00	8 880,00	0,007
99	Přesun hmot					10 249,00	0,000
30	998014111y	Přesun hmot pro budovy jednopodlažní montované	t	131,398	78,00	10 249,00	0,000
A1	Modulová stavba					1 319 700,00	0,000
31	A11	Modulová stavba - kontajnery	kpl	1,000	1 011 100,00	1 011 100,00	0,000
32	A12	Doprava kontajnerů na místo stavby	kpl	1,000	103 500,00	103 500,00	0,000
33	A13	Montáž kontajnerů vč. jeřábových prací	kpl	1,000	112 600,00	112 600,00	0,000
34	A14	Montážní materiál	kpl	1,000	92 500,00	92 500,00	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV					700 479,00	8,646
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					18 949,00	0,198
35	711193131	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší AQUAFIN 2K	m2	56,600	332,00	18 791,00	0,198
36	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,198	800,00	158,00	0,000
743	Elektromontáže - hrubá montáž					7 380,00	0,000
37	743642100	D+M zemního pásu	m	82,000	90,00	7 380,00	0,000
762	Konstrukce tesařské					81 550,00	3,322
38	762431026	Obložení stěn z desek OSB tl 22 mm nebroušených na pero a drážku přibíjených	m2	186,950	300,00	56 085,00	2,511
39	762439001	Montáž obložení stěn podkladový rošt	m	186,950	44,40	8 301,00	0,004
40	605141020	řezivo jehličnaté lať jakost II 10 - 25 cm2	m3	1,400	6 014,80	8 421,00	0,770
41	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olistování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	186,950	25,80	4 823,00	0,037
42	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	3,322	1 180,00	3 920,00	0,000
763	Konstrukce suché výstavby					75 530,00	2,681
43	763111313	SDK instalační příčka	m2	11,100	585,00	6 494,00	0,249
44	763111314	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 47 dB	m2	41,500	697,00	28 926,00	1,057
45	763111318	SDK příčka tl 170 mm profil CW+UW 100 desky 1xA 12,5 TI 100 mm EI 30 Rw 48 dB	m2	29,150	775,00	22 591,00	0,796
46	763112317	SDK příčka tl 300 mm zdvojený profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 TI	m2	11,720	1 250,00	14 650,00	0,581
47	998763100	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	t	2,681	1 070,00	2 869,00	0,000
766	Konstrukce truhlářské					286 936,00	0,754
48	766621021	Montáž oken jednoduchých	m2	41,080	689,00	28 304,00	0,010
49	611400040	okno plastové 1400x2000mm, vč. vnitřních žaluzií a parapetu	kus	1,000	8 221,00	8 221,00	0,031
50	611400050	okno plastové 2530/2000, vč. vnitřních žaluzií a parapetu	kus	1,000	16 192,00	16 192,00	0,039
51	611400090	okno plastové 2400x2000mm, vč. vnitřních žaluzií a parapetu	kus	5,000	15 360,00	76 800,00	0,094
52	611400120	okno plastové 1000/2700, vč. žaluzií	kus	1,000	7 927,40	7 927,00	0,039
53	611400150	okno plastové 2000x600mm, vč. vnitřních žaluzií a parapetu	kus	4,000	3 523,30	14 093,00	0,056

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
54	611400170	okno plastové 1300x600 vč. parapetů	kus	2,000	2 290,10	4 580,00	0,050
55	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	7,000	1 790,00	12 530,00	0,000
56	611600530	dveře vnitřní hladké 1křídlové 90x197	kus	7,000	6 800,00	47 600,00	0,123
57	611823000	obložkové zárubně kovové	kus	7,000	3 500,00	24 500,00	0,273
58	549146220	kování dle výběru investora	kus	7,000	458,80	3 212,00	0,008
č.zboží ACE00002 cena zahrnuje kování včetně rozet a montážního materiálu							
59	766660012	Montáž dveřních křídel otvíravých - vstupní dveře	kus	1,000	3 580,00	3 580,00	0,000
60	611600560	dveře vstupní plastové, 1800x2200mm	kus	1,000	39 000,00	39 000,00	0,032
61	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,754	526,00	397,00	0,000
767	Konstrukce zámečnické					27 500,00	0,000
62	767995200	Montáž atypických zámečnických konstrukcí - markýza nad vstupem	soub.	1,000	27 500,00	27 500,00	0,000
771	Podlahy z dlaždic					14 482,00	0,382
63	771574114	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem	m2	15,480	515,00	7 972,00	0,058
64	597611100	dlaždice keramické - dle výběru investora	m2	17,802	356,80	6 352,00	0,324
65	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,382	414,00	158,00	0,000
776	Podlahy povlakové					129 108,00	0,459
66	776290105	Úprava podkladu pro pokládku PVC - broušením	m2	148,960	104,00	15 492,00	0,000
67	776511000	Lepení pásů povlakových podlah pryžových	m2	148,960	158,00	23 536,00	0,018
68	284102420	krytina podlahová PVC vč. lišt	m2	163,856	458,80	75 177,00	0,426
69	776573111	Položení textilních rohoží čistících zón	m2	4,000	30,10	120,00	0,000
70	697521000	rohož textilní SHATWEL provedení 100% PP, zatavený do měkčeného PVC	m2	4,000	1 111,20	4 445,00	0,000
71	776573111a	Položení rohoží čistících zón	m2	1,500	45,90	69,00	0,000
72	697520300	rohož vstupní OPENWELL provedení hliník nebo mosaz/gumové vinovky/	m2	1,500	4 638,50	6 958,00	0,015
73	776573115	Osazení lišty k textilním rohožím	m	8,000	44,60	357,00	0,000
74	697521500	rámy náběhové - náběh široký - 65 mm - Al	m	8,000	349,70	2 798,00	0,000
75	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,459	340,00	156,00	0,000
781	Dokončovací práce - obklady keramické					39 527,00	0,681
76	781423111	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček lepených standardním lepidlem	m2	41,080	545,00	22 389,00	0,123
77	597610010	obkladačky keramické	m2	47,242	356,80	16 856,00	0,557
78	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,681	414,00	282,00	0,000
784	Dokončovací práce - malby a tapety					19 517,00	0,169
79	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	469,160	17,00	7 976,00	0,099
80	784211011	Jednonásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	469,160	24,60	11 541,00	0,070
764	Konstrukce klempířské					11 536,00	0,044
81	764410230	Oplechování parapetů lakovaný Pz rš 200 mm včetně rohů	m	38,000	302,00	11 476,00	0,044
82	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,044	1 370,00	60,00	0,000

MŠ Kamenný Újezd					
P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	4	5	6	7	8
Vedlejší a ostatní náklady					
1	Vytýčení inženýrských sítí a stavby	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00
2	Zařízení staveniště	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
2	Geodetické zaměření stavby	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00
3	Dokumentace skutečného provedení stavby - 3 paré a 3x v elektronické podobě na nosiči CD (DVD) ve formátu AutoCAD (*.dwg), texty a tabulky MS Word a Excel (*.doc; *.xls)	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
	<i>Celkem</i>				29 000,00

Elektro

Poř. Popis	MJ	Výměra	Cena CELKEM
1 Rozvaděče - dodávky			21 500
2 Rozvaděč RS	ks	1	11 100,0 Kč
3 Kabelová skříň	ks	1	8 500,0 Kč
8 Montáž	kpl	1	1 900,0 Kč
9	-	-	-
10 Hlavní osvětlení - včetně zdroje			34 849
11 zářivkové svítidlo FOX 1 x 36W EP, IP20	ks	1	555,0 Kč
12 zářivkové svítidlo FOX 2x58W EP, IP 20	ks	2	678,0 Kč
13 zářivkové svítidlo FALCON - 158 - AR - EP	ks	12	981,0 Kč
14 zářivkové svítidlo VIPET-I 2x36W, IP 66	ks	4	745,0 Kč
15 zářivkové svítidlo VIPET-I 2x58W, IP 66	ks	2	942,0 Kč
16 zářivkové svítidlo MULTIFOK 1x36W EP	ks	2	1 856,0 Kč
17 zářivkové svítidlo MULTIFOK 1x58W EP	ks	2	1 982,0 Kč
zářivkové svítidlo FALCON - 158 - PX - EP - N	ks	3	912,0 Kč
18 Montáž	kpl	1	5 890,0 Kč
19			
20 Materiál - dodávka			18 627
21 jednopólový spínač	ks	12	77,0 Kč
24 sériový spínač	ks	3	117,0 Kč
25 zásuvka 230V/16A	ks	22	72,0 Kč
26 spínač s regulátorem (dle zvolených elektron.předřadníků světél)	ks	1	635,0 Kč
29 el dobřeh regulátoru 0-5minut	ks	1	192,0 Kč
30 rámeček 1násobný ABB 1754-0-2155	ks	15	38,0 Kč
31 přístrojová krabice KU 68	ks	15	3,9 Kč
32 krabicová rozvodka KR 68	ks	2	12,0 Kč
59 kabel CYKY-J 4x35 mm ²	m	28	198,0 Kč
60 kabel CYKY-J 4x16 mm ²	m	14	96,0 Kč
79 trubka Monoflex 16mm	m	39	2,2 Kč
80 trubka Monoflex 36mm	m	10	8,1 Kč
83 kompletní montáž, oživení a zprovoznění rozvodů	kpl	1	7 234,0 Kč
84			
85 Protipožární ucpávky			490
86 protipožární ucpávka do pr.100mm	ks	1	490,0 Kč
88			
89 výchozí revize - elektro			1 000
90 výchozí revize	kpl	1	1 000,00
91			-
92 Celkem HRN			76 466
93			-

800-731 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

ROZVOD POTRUBÍ

733 32 _2202	Potrubí z ocelových trub bezešvých závitových, vč. závěsů a uložení DN 32 DN 32	m	145	165,00	23 925,00
733 39 _1101	Zkoušky těsnosti potrubí do DN 32	m	145	21,00	3 045,00
722 18 _1222	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi, tl. 10 mm DN do 42	m	145	61,00	8 845,00
	Součet				
998 73 _3203	Přesun hmot ve výšce do 24 m	kpl	1	1900	1 900,00

ARMATURY

734 20 _9113 PC	Montáž závitových armatur se 2 závity DN 15 sada pro tělesa VK	ks sb	12 12	91,00 652,00	1 092,00 7 824,00
734 22 _1628	Ventily regulační hlavice termostatické těles VK	ks	12	785,00	9 420,00
734 29 _1244	Ostatní armatury filtry závitové DN 25	ks	1	890,00	890,00
_1256	trojcesný ventil, servopohon	ks	1	7 590,00	7 590,00
_1258	regulace	ks	1	11 635,00	11 635,00
_1263	oběhové čerpadlo kulové kohouty	ks	1	5 680,00	5 680,00
_2715	DN 25	ks	2	422,00	844,00
998 73 _4203	Přesun hmot ve výšce do 24 m	kpl	1	2500	2 500,00

OTOPNÁ TĚLESA

735 15	Otopná tělesa panelová				
	Ventil				
_2271	11 - 900 / 400	ks	1	1 830,00	1 830,00
_2278	11 - 900 / 500	ks	1	2 400,00	2 400,00
_2471	21 - 900 / 800	ks	1	3 810,00	3 810,00
_2572	22 - 900 / 400	ks	1	3 100,00	3 100,00
_2573	22 - 900 / 1000	ks	1	5 230,00	5 230,00
_2582	22 - 400 / 1200	ks	1	4 560,00	4 560,00
_2674	22 - 400 / 2000	ks	6	8 950,00	53 700,00
	Součet				
998 73	Přesun hmot ve výšce				
_5202	do 12 m	kpl	1	7900	7 900,00

REKAPITULACE ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

167 720,00 Kč

Položkový rozpočet

Přístavba MŠ Kamenný Újezd - Montáž VZT zařízení			
Vzduchotechnická zařízení			
Datum: 5.8.2013			
Rekapitulace:			
Zařízení č.1		11 180	
CELKEM			11 180

Zařízení č.1					
2.1.	Ventilátor radiální EB 100 HT se ZK	ks	1	3 420	3 420
2.2.	Ocel potrubí 125 + TERMOFLEX včetně tvarovek	kpl	1	1 500	1 500
2.3.	Výfuková hlavice s přísl.	ks	1	450	450
	Zednické výpomoc	hod	1 v ceně		v ceně
	Kotevní, těsnící a spojovací materiál		1	420	420
	Montáž	kpl	1	4 600	4 600
	VRN	kpl	1	400	400
	Doprava	kpl	1	390	390
Zařízení č.1 celkem bez DPH					11 180

800-721 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

VNITŘNÍ KANALIZACE

721 17	Potrubí z plastových trub KG systém svodné				
_3401	DN 100	m	2	275,00	550,00
_3402	DN 125	m	14	322,00	4 508,00
	HT systém (PPs) odpadní				
_4024	DN 70	m	10	321,00	3 210,00
_4025	DN 100	m	27	425,00	11 475,00
	připojovací				
_4042	DN 32	m	1	225,00	225,00
_4042	DN 40	m	2	241,00	482,00
_4043	DN 50	m	10	85,00	850,00
721 19	Vyvedení odpadních výpustek				
_4104	DN 40	ks	8	145,00	1 160,00
_4105	DN 50	ks	3	151,00	453,00
_4109	DN 100	ks	7	171,00	1 197,00
721 27	Ventilační hlavice				
_3153	DN 100	ks	3	425,00	1 275,00
721 29	Zkouška těsnosti kanalizace vodou				
_0111	do DN 100	m	16	12,00	192,00
_0112	kouřem do DN 125	m	50	25,00	1 250,00
	Součet				
998 72	Přesun hmot v objektech výšky				
_1201	do 6 m		1	1500	1 500,00

VNITŘNÍ VODOVOD

722 17	Potrubí z plastických hmot z PP - R trubek (PN 16)				
_4003	D 25 x 4,2	m	12	235,00	2 820,00
_4004	D 32 x 5,4	m	25	312,00	7 800,00
722 18	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi, tl. 10 mm				
_1222	DN do 42	m	37	75,00	2 775,00
722 22	Armatury s jedním závitem kulové kohouty hadicové				
_4152	DN 15-20	ks	3	542,00	1 626,00
722 23	Armatury s dvěma závitů kulové kohouty				
_2044	DN 20	ks	3	321,00	963,00
_2045	DN 25	ks	1	419,00	419,00
_1211	DN 15	ks	1	489,00	489,00
	montáž armatur ostatních				

_9102	DN 20	ks	1	125,00	125,00
PC	směšovací termostatický ventil	ks	1	1 785,00	1 785,00
722 29	Ostatní				
	tlakové zkoušky potrubí				
_0215	do DN 100	m	45	14,00	630,00
	proplach a desinfekce				
_0234	do DN 80	m	45	17,80	801,00
	Součet				
998 72	Přesun hmot v objektech výšky		1	1 420,00	1 420,00
_2201	do 6 m				

STROJNÍ VYBAVENÍ CELKEM

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

725 11	Zařízení záchodů				
_2015	závěsné klozety	sb	5	9 560,00	47 800,00
725 21	Umyvadla se zápach. uzávěrkou				
	keramická				
_1601	500 mm	sb	6	1 960,00	11 760,00
725 24	Sprchové vaničky, zástěny				
	akrylátové vaničky				
_1111	800x800 mm	sb	1	4 260,00	4 260,00
	zástěny šířky				
_5102	800 mm	sb	1	9 856,00	9 856,00
725 81	Ventily				
	rohové				
_3111	DN 15	sb	16	185,00	2 960,00
	přípojovací (flexi) hadice ke stoj. baterii	sb	16	63,00	1 008,00
	montáž rohových ventilů				
_9401	s přípoj. trubičkou	sb	7	81,00	567,00
725 82	Baterie dřezové, umyvadlové				
	- stojánkové jednopákové				
_2611	bez výpusti, umyvadlová	sb	7	2 010,00	14 070,00
_1751	Dvoudřez	sb	1	2 410,00	2 410,00
725 84	Baterie sprchové				
_1311	nástěnné pákové	sb	1	1 980,00	1 980,00
725 86	Zápachové uzávěrky				
	podomítkové	ks	1	523,00	523,00
_1312	úkapový sifon	ks	1	254,00	254,00
PC					
725 98	Dvířka				
_0121	15/15	ks	6	412,00	2 472,00

998 72

_5202

Součet

Přesun hmot v objektech výšky
do 12 m

1

2500

2 500,00

REKAPITULACE ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

152 400,00

MŠ Kamenný Újezd

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	4	5	6	7	8
Vedlejší a ostatní náklady					
1	Vytýčení inženýrských sítí a stavby	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00
2	Zařízení staveniště	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
2	Geodetické zaměření stavby	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00
3	Dokumentace skutečného provedení stavby - 3 paré a 3x v elektronické podobě na nosiči CD (DVD) ve formátu AutoCAD (*.dwg), texty a tabulky MS Word a Excel (*.doc, *.xls)	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
	<i>Celkem</i>				29 000,00