



NEUBAUER & PARTNER
advokátní kancelář

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „NOZ“)

č. smlouvy u zhotovitele: S25-017-0023

Stavba: Oprava povrchů účelové komunikace a rekonstrukce VO – ul. Hřbitovní

Obec Kamenný Újezd

IČ: 002 45 062, DIČ: CZ00245062

se sídlem Náměstí 220, 373 81 Kamenný Újezd

zastoupená panem Jiřím Haismanem, starostou

číslo účtu: 4225231/0100

(dále jen „objednatel“)

a

obchodní společnost **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

IČ: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

se sídlem Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

zastoupená Ing. Michalem Pavlíkem a Martinem Dudákem, oba na základě pověření

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

číslo účtu: 994404-0147137001/0800

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se mění ujednání smlouvy o dílo v bodě II. Čas plnění takto:

- *původní znění:*

1. Termíny provádění díla:

a) Zahájení díla

nejpozději do 07/2024

b) Úplné dokončení a předání díla

nejpozději do 08/2024

- *nové znění:*

1. Termíny provádění díla:

c) Zahájení díla

nejpozději do 07/2024

d) Úplné dokončení a předání díla

nejpozději do 09/2024

NEUBAUER & PARTNER s.r.o., advokátní kancelář

Sídlo:

Na Sadech 4/3
370 01 České Budějovice

IČ: 260 70 341
DIČ: CZ26070341
Email: info@ak-cb.cz

Tel.: +420 387 435 511
DS: j95p2xa
www: [www. www.ak-cb.cz](http://www.ak-cb.cz)

JUDr. Petr Neubauer 1
Mgr. Michal Pavlas 1
JUDr. Pavel Krček 2
Mgr. Zita Poláková 2
Mgr. Vladka Pavlasová Kolářová 2
JUDr. Martin Hodina, LL.M 2
Mgr. Kristýna Koubová 2
Mgr. Karel Severa 2
Mgr. Jakub Suk, LL.M. 3

KONTO CZK: 7000026173/8040 IBAN: CZ13 8040 0000 0070 0002 6173, BIC: OBKLCZ2X
KONTO EUR: 2021154403/8040 IBAN: CZ72 8040 0000 0020 2115 4403, BIC: OBKLCZ2X

Společnost je zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12099

1 – společník a advokát
2 – spolupracující advokát
3 – advokátní koncipient

2. Dále se tímto dodatkem mění bod **III. Cena díla:**

- *původní znění:*

1. Cena díla je stanovena na základě ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 S., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Ceny uvedené v nabídce a rozpočtu jsou konečné a nejvýše přípustné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné ke zhotovení díla.

Celková cena díla je: 2 982 163,26 Kč bez DPH.

- *nové znění:*

1. Cena díla se mění na základě změn během výstavby a je doložena změnovými listy ZL1, ZL2, ZL2a, ZL3a:

Celková cena díla dle SOD:	2 982 163,26 Kč bez DPH
<u>Dodatek č. 1:</u>	<u>335 560,41 Kč bez DPH</u>
Cena díla celkem vč. dodatku:	3 317 723,67 Kč bez DPH

Změnové listy jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku ke smlouvě.

**II.
Závěrečná ustanovení**


1. Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž oba účastníci obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu.

V Kamenném Újezdě dne *16.9. 2024*

za objednatele:
Obec Kamenný Újezd




Jiří Haisman
starosta



V Kájově dne *16.9. 2024*

za zhotovitele:
SWIETELSKY stavební s.r.o.



Ing. Michal Pavlík Martin Dudák
oba na základě pověření



Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

Tištěno dne:

Databáze:

Nabídka číslo:

Stavba:

0107092625 - Oprava povrchů účelové komunikace a rekonstrukce VO – ul. Hřbitovní

SO 99 Dodatek č. 1

ZL 1 Zvýšení konstrukce vozovky v místě špatné únosnosti podloží

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
31 574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM <i>vyrovnání pro pokládku geomříže</i> <i>smluvní položka</i>	286,30 M2		283,00	81 022,90
32 572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>smluvní položka</i>	286,30 M2		12,00	3 435,60
33 57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY <i>ceník OTSKP 2024</i>	286,30 M2		168,81	48 330,30
34 574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM <i>2. ložná vrstva</i> <i>smluvní položka</i>	286,30 M2		329,00	94 192,70
Celkem		Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH:	226 981,50
		21,00	47 666,12	Odbytová cena s DPH:	274 647,62

ZL 2 Zaměření skutečnosti

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1 014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	76,27 T		80,00	6 101,76
3 12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I <i>Plocha recyklace: (38,6*0,35)-(2,4*0,35)=12,67m3</i> <i>Snižení nivelety: 51,16m3</i> <i>CELKEM: 63,83m3</i>	63,83 M3		228,00	14 553,24
4 12373B	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - DOPRAVA <i>Plocha recyklace: 12,67*12=152,04m3km</i> <i>Snižení nivelety: 51,16*17=869,72m3km</i> <i>CELKEM: 1021,76m3km</i>	1 021,76 M3KM		14,00	14 304,64
5 18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I <i>Skutečnost: 1522,6-1484=38,6m2</i>	38,60 M2		24,00	926,40
6 567554	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM <i>Skutečnost: 1432,6-1394=38,6m2</i>	38,60 M2		200,00	7 720,00
7 R002	REPROFILACE A HOMOGENIZACE PODÉLNÉHO A PŘÍČNÉHO PROFILU <i>Skutečnost: 1432,6-1394=38,6m2</i>	38,60 M2		38,00	1 466,80
8 572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>Vjezd Kříž: 9,3m2</i> <i>Asf. vjezdy: 31,5m2</i> <i>CELKEM: 40,8m2</i>	40,80 M2		12,00	489,60
9 574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM <i>Skutečnost: 1432,6-1394=38,6m2</i> <i>Asf. vjezdy: 31,5m2</i> <i>CELKEM: 70,1m2</i>	70,10 M2		283,00	19 838,30
10 574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM <i>Vjezd Kříž: 9,3m2</i> <i>Asf. vjezdy: 31,5m2</i> <i>CELKEM: 40,8m2</i>	40,80 M2		329,00	13 423,20
11 917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	8,00 M		697,00	5 576,00
100 93542	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	8,00 M		6 279,90	50 239,20
101 451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 <i>8*0,2*0,3=0,48m3</i>	0,48 M3		4 217,52	2 024,41
102 014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	122,78 T		520,00	63 847,68
Celkem		Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH:	200 511,23
		21,00	42 107,36	Odbytová cena s DPH:	242 618,59

ZL 2a Zaměření skutečnosti - ODPOČET

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
7 02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	-194,00 M		186,00	-36 084,00
11 02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	-4,00 HOD		1 200,00	-4 800,00
16 113721	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM <i>Skutečnost: (70*0,04)-15,7=-12,9m3</i>	-12,90 M3		1 250,00	-16 125,00

28	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI <i>Skutečnost: 20,04-20,4=-0,36m3</i>	-0,36 M3	1 107,00	-398,52
29	56362	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM <i>-(9,3+13,9+8,3)=-31,5m2</i>	-31,50 M2	104,00	-3 276,00
31	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	-1 394,00 M2	12,00	-16 728,00
34	58222	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC - MATERIÁL <i>Skutečnost: 133,6-136=-2,4m2</i>	-2,40 M2	793,00	-1 903,20
35	58222	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC - POLOŽENÍ <i>Skutečnost: 133,6-136=-2,4m2</i>	-2,40 M2	1 924,00	-4 617,60
38	89911G	LITINOVÝ POKLOP D400	-1,00 KUS	4 136,00	-4 136,00
Celkem		Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH:	-88 068,32
		21,00	-18 494,35	Odbytová cena s DPH:	-106 562,67

ZL 3a Veřejné osvětlení - ODPOČET							
Položka		Text		Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	R001	Výkop kabelové rýhy 65x120 včetně záhozů a hutnění		-8,00	m	241,50	-1 932,00
2	R002	Výkop kabelové rýhy 35X80 včetně záhozů a hutnění		-8,00	m	241,50	-1 932,00
Celkem		Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH:			-3 864,00
		21,00	-811,44	Odbytová cena s DPH:			-4 675,44
Celkem		Odbytová cena bez DPH:					335 560,41

STAVBA CELKEM		Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH:	335 560,41
		21,00	70 467,69	Odbytová cena s DPH:	406 028,10